

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ  
Δ.Κ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

## 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρόκειται για απλό στην εκτέλεσή του έργο με γραμμική εξέλιξη με το οποίο κατασκευάζονται σε εκτός σχεδίου περιοχή ενός Καταθλιπτικού αγωγού.

Αγωγός Αντικαθίσταται ο αγωγός με αφητηρία τη Γεώτρηση 2 και πέρας τη Νότια Δεξαμενή. Έχει μήκος 2399.97 μέτρα και διάμετρο  $\varnothing 225$  και ονομαστικής πίεσης 20 atm

Το μέσο βάθος της εκσκαφής είναι 1,00 μ.

Οι εργασίες διαιρούνται σε πέντε (5) ομάδες και κάθε ομάδα υποδιαιρείται σε επιμέρους δραστηριότητες. Κάθε μία από τις δραστηριότητες αλλά και από τις ομάδες συσχετίζονται μεταξύ τους.

Για τον χρονικό προγραμματισμό του έργου θεωρήθηκε ότι κατασκευάζεται ο Αγωγός (προκαταρκτικές εργασίες) και 5 (δοκιμές) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι **210 ημερολογιακές ημέρες**.

**Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα προηγηθεί η οργάνωση του εργοταξίου, η τοπογραφικές αποτυπώσεις και ο έλεγχος της μελέτης.** Ο χρόνος για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών είναι 30 ημέρες. Ταυτόχρονα θα γίνει και η τμηματική προμήθεια των υλικών. Η κατασκευή του έργου αποτελείται από τρεις κύριες δραστηριότητες: Χωματοουργικά, Σκυροδέματα, Σωληνώσεις.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ								
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κόστος	Μήνες						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Προκαταρκτικές εργασίες	-							
2. ΟΜΑΔΑ Α. Χωματοουργικά-Οδοποιία-Οδοστρωσία	54.355,60 €							
3. ΟΜΑΔΑ Β. Σκυροδέματα-Λοιπές εργασίες	7.622,12 €							
4. ΟΜΑΔΑ Γ. Σωληνώσεις-Δίκτυα	146.396,20 €							
5. Δοκιμές καλής λειτουργίας	-							

## 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται:

- Εκσκαφέας
- Ελαφρύς εκσκαφέας (JCB)
- Οδοστρωτήρας
- Ισοπεδωτής γαιών
- Δονητική πλάκα

- Φορτηγά αυτοκίνητα
- Μηχανή δοκιμής πίεσης
- Μηχανή συγκόλλησης σωλήνων πολυαιθυλενίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κ. Νευροκόπι 30 / 01 /2024

Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός , Msc

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης ΤΥ-Περιβ/ντος & Δόμησης  
Κ. Νευροκόπι 30 / 01 /2024

Δημήτριος Χαριζάνης  
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.